

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	地方創生の拠点となる重点「道の駅」の整備													
計画の期間	平成28年度～平成31年度（4年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	田上町,新潟県													
計画の目標	地域センター型としての新たな拠点となる重点「道の駅」を整備し、地域の元気を創出する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		110	A	109	B	0	C	1	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0.9	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)		(H32末)
1	「高齢者の生きがいづくり」に対する満足度を51点から70点に増加させる			
	「高齢者の生きがいづくり」に対する満足度をアンケートにより調査する	51点	点	70点
2	「道の駅」への入り込み客数15万人を目指す			
	「道の駅」への入り込み客数を測定する	0万人	万人	15万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：なし・連携中枢都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業：なし												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	田上町	直接	-	市町村 道	調査	重点「道の駅」たがみ（ 仮）計画・設計	計画・設計	田上町		■	■	■		4	-	
	A01-002	道路	一般	新潟県	直接	-	国道	改築	（国）４０３号・重点「 道の駅」たがみ（仮）	駐車場整備	田上町		■	■	■		75	-	
	A01-003	道路	一般	新潟県	直接	-	国道	改築	（国）４０３号・重点「 道の駅」たがみ（仮）	トイレ整備	田上町			■	■		30	-	
											小計						109		
											合計						109		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	田上町	直接	-	市町村 道	調査	重点「道の駅」たがみ（ 仮）企画検討	協議会設置、企画検討	田上町	■					1		-
		設置する協議会において、関係者等との調整等を行うことで、重点「道の駅」の企画提案を実現させる。																	
											小計						1		
											合計						1		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

新潟県土木部道路管理課、田上町

事後評価の実施時期

令和3年3月

公表の方法

新潟県HP、田上町HP

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

駐車場やトイレを整備したことにより、「道の駅」利用者の利便性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

「道の駅」及び周辺の施設に関するアンケートの実施や実態調査、効果検証を行うなど、「道の駅」利用者の満足度向上に向け取組を推進する。

案件番号：

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	70点	新型コロナウイルス感染症の蔓延が要因として考えられる
	最 終 実績値	50点	
2			
	最 終 目標値	15万人	計画を超える実施
	最 終 実績値	18万人	